



Etanchéité à l'air - Liste de contrôles

Responsable de la fiche :

Date

Client

Contrôles à effectuer		Document support des prescriptions ¹	Contrôle conformité	
			EM / Date	OK
Valeur attendue d'étanchéité	<input type="checkbox"/> Q ₄ (Maxi m ³ /h/m ²)			<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> n ₅₀ (Maxi vol./h)			
Test(s) de perméabilité à l'air		<input type="checkbox"/> ND		<input type="checkbox"/>
nombre :	coût total : €	<input type="checkbox"/> Estimation prévisionnelle	<input type="checkbox"/> SO ²	
Dispositions et attribution responsabilité(s) si valeur non conforme :				<input type="checkbox"/>
Report notice 45.1	• Ouvrages prévus	La présente fiche (colonne de gauche)		<input type="checkbox"/>
	• Engagements	Id.		<input type="checkbox"/>
Etanchéité courante des parois ³	• Toiture			<input type="checkbox"/>
	• Plancher haut			<input type="checkbox"/>
	• Murs			<input type="checkbox"/>
	• Plancher bas			<input type="checkbox"/>
Traitement des liaisons	• Mur / Toiture			<input type="checkbox"/>
	• Mur / Plancher haut			<input type="checkbox"/>
	• Mur / Plancher intermédiaire			<input type="checkbox"/>
	• Mur / Plancher bas			<input type="checkbox"/>
	• Angles verticaux			<input type="checkbox"/>
Ouvertures :				
Classement à l'air	• Porte d'entrée			<input type="checkbox"/>
	• Fenêtres et PF			<input type="checkbox"/>
Porte d'entrée ⁴	• Détail haut			<input type="checkbox"/>
	• Détail latéral			<input type="checkbox"/>
	• Détail sur seuil			<input type="checkbox"/>
Portes-Fenêtres ⁴	• Détail haut			<input type="checkbox"/>
	• Détail latéral			<input type="checkbox"/>
	• Détail sur seuil			<input type="checkbox"/>
Fenêtres ⁴	• Détail haut			<input type="checkbox"/>
	• Détail latéral			<input type="checkbox"/>
	• Détail sur appui			<input type="checkbox"/>
Porte d'accès à espace(s) non chauffé(s) ⁴	• Détail haut			<input type="checkbox"/>
	• Détail latéral			<input type="checkbox"/>
	• Détail sur seuil			<input type="checkbox"/>
Trappe d'accès	• Détail latéral			<input type="checkbox"/>

¹ Inscrire le(s) document(s) (plan, descriptif... sur le(s)quel(s) sont mentionnées les prescriptions de fourniture et de mise en œuvre.

² Sans objet

³ Dispositif retenu pour l'étanchéité à l'air des parois opaques courantes (membrane d'étanchéité ou autre) et toutes indications nécessaires à la mise en œuvre (nature, position, fixation, accessoires...)

⁴ Détail complet de la section considérée avec nature du traitement assurant la continuité du dispositif d'étanchéité à l'air (Mastic, membrane d'étanchéité...) et toutes indications nécessaires à la mise en œuvre (position, fixation...)

Contrôles à effectuer		Document support des prescriptions ¹	Contrôle conformité	
			EM / Date	OK
Insert / poêle à bois bûches ou granulés	Marque et modèle			<input type="checkbox"/>
	PV d'étanchéité			<input type="checkbox"/>
	Prise d'air neuf			<input type="checkbox"/>
Traversées de parois par canalisations				
Electriques	Alimentation générale électrique			<input type="checkbox"/>
	Alimentation téléphonique			<input type="checkbox"/>
	Alimentation antenne TV			<input type="checkbox"/>
	Bouton de sonnette			<input type="checkbox"/>
	Alimentation volets et stores			<input type="checkbox"/>
	Alimentation éclairage extérieur enterré			<input type="checkbox"/>
	Alimentation éclairage extérieur mural			<input type="checkbox"/>
	Liaison photopiles - comptage			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
Hydrauliques	Alimentation eau potable			<input type="checkbox"/>
	Alimentation robinet EF extérieur			<input type="checkbox"/>
	Liaison capteurs thermiques - Ballon			<input type="checkbox"/>
	Evacuation eaux pluviales			<input type="checkbox"/>
	Evacuations EU et EV			<input type="checkbox"/>
	Evacuation condensats (PAC, DF...)			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
Aérauliques	Entrée d'air neuf			<input type="checkbox"/>
	Sortie d'air vicié			<input type="checkbox"/>
	Ventilation primaire de chutes EU / EV			<input type="checkbox"/>
	Evacuation hotte de cuisine			<input type="checkbox"/>
	Evacuation sèche linge			<input type="checkbox"/>
	Prise d'air neuf pour cheminée étanche			<input type="checkbox"/>
	Conduit de fumée			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
Prescriptions diverses				
	Trappes de désenfumage			<input type="checkbox"/>
	Lanterneaux de désenfumage			<input type="checkbox"/>
	Lanterneaux fixes			<input type="checkbox"/>
	Joint de dilatation			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	